N. Ord.	Descrizione Fasi	Inizio	Fine	Durata gg. lavorativi	Addetti	Uomini/Giorno
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	02/09/2013	03/09/2013	2	4	8
2	DEMOLIZIONI	04/09/2013	05/09/2013	2	3	6
3	SCAVI	06/09/2013	11/09/2013	4	3	12
4	OPERE IN C.A.	12/09/2013	19/09/2013	6	4	24
5	FONDAZIONE STRADALE	20/09/2013	08/10/2013	13	3	39
6	SISTEMAZIONE POZZETTI	09/10/2013	09/10/2013	1	4	4
7	RECINZIONI E CANCELLI	10/10/2013	15/10/2013	4	4	16
8	RIMOZIONE CANTIERE	16/10/2013	16/10/2013	1	4	4
	Durata del lavoro in uomini/giorno					113